

Bauzeitenplan DGH Tettenwang

| Arbeiten: | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rohbauinst. Wasser und Heizung | ausführen | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohbauinstallation Elektro | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FFW Haus umbauen | | | ausführen | ausführen | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fenstereinbau | | | | | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fensterbank einbauen innen | | | bestellen | | | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trockenbau Wände | | | | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stahltüre FFW einbauen | | bestellen | | | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenverputz | | | | | | | ausführen | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampfsperrfolie im Keller | | | | | | | | | | | ausführen | | | | | | | | | | | | | |
| Isolierung Estrich einbringen | | | | | | | | bestellen | | | | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | |
| Isolierung DG einbringen | | | | | | | | bestellen | | | | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | |
| FBH einbauen | | | | | | | | | | | | ausführen | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | |
| Estricharbeiten | | | | | | | | | | | | | | ausführen | | | | | | | | | | |
| Treppe einbauen | | | | | | | | | | | | bestellen | | | | ausführen | | | | | | | | |
| Trockenbau Decke | | | | | | | | | | | | | | | | ausführen | ausführen | | | | | | | |
| Fliesenlegerarbeiten | | | | | | | | | | bestellen | | | | | | | ausführen | ausführen | ausführen | ausführen | | | | |
| Boden Landjugend | | | | | | | | | | | | | | | bestellen | | | | | ausführen | ausführen | | | |
| Eingangstüren setzen | | | | | | | | | | | | bestellen | | | | | ausführen | | | | | | | |
| Tor FFW einbauen | | | | | | bestellen | | | | | | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | |
| Außenputzarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | ausführen | | ausführen | | | | |
| Betondecken spachteln | | | | | | | | | | | | | | | | ausführen | ausführen | | | | | | | |
| Malerarbeiten innen | | | | | | | | | | | ausführen | | | | | ausführen | ausführen | ausführen | ausführen | ausführen | | | | |
| Fertigmontage Sanitär | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ausführen | ausführen | ausführen | | | |
| WC Trennwände setzen | | | | | | | | | | | | | | | | bestellen | | | | | ausführen | | | |
| Innentüren setzen | | | | | | | | | | | | | | | | bestellen | | | | | ausführen | | | |
| Malerarbeiten außen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ausführen | ausführen | ausführen |
| Fertigmontage Elektro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ausführen | ausführen | ausführen | | | |
| Außenarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ausführen | ausführen | ausführen | ausführen |
| Einrichtung einbauen | | | | | | | | | | | | | | | | | bestellen | | | | ausführen | ausführen | ausführen | ausführen |
| Entwässerung, restliche Bauarb. | | | | ausführen | ausführen | ausführen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| | bestellen |
| | ausführen |

erstellt: Reinhard Eberl ©

Datum: Mai 19